

УТВЕРЖДЕННЫЙ СВОД

необходимых к исполнению мероприятий капитального характера выполняемых подрядным способом на 2016 год и переходящие объекты 2015 года

№№	Структурное подразделение для нужд которого выполняется ремонт	Перечень мероприятий, наименование объекта	Основание	Физические показатели		Сроки выполнения работ (квартал).				Отметка о выполнении
				ед.изм	кол-во	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	Работы структурных подразделений по водоснабжению									
1.1	ЮВС-2									
1.1.1.		Капитальный ремонт колодца и камеры задвижек технологического трубопровода блоков промывных воды на ЮВС-2	кап.ремонт	шт.	2			X		Выполнено
1.2.	ВВС									
1.2.1.		Капитальный ремонт наружной стены аэрационной камеры	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.2.2.		Демонтаж смотровых площадок внутри аэрационного помещения	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.3.	ВНС III-IV подъема									
1.3.1		Ремонту фасада нежилого здания насосной подкачки по ул. Маршала Баграмяна, д.22-а	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.3.2.		Демонтаж малых архитектурных форм здания ВНС по ул. Московский пр-т,12 "А"	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.4.	ЦВС									
1.4.1.		Чистка питьевого канала Школьный на участке от в. "Филлипово" до Окружной дороги	кап. ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.2.		Приспособление для современного использования (переустройство, перепланировка) второго и третьего этажа здания водонапорной башни (литер А5)	кап. ремонт	объект	1		X			Выполнено
1.4.3.		Замена окон 1-го этажа башни ЦВС	кап. ремонт	объект	1		X			Выполнено
1.4.4.		Ремонтно-отделочные работы (стены, перегородки - 2 этаж, лест. Клетка) башни ЦВС	кап. ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.5.		Ремонтно-отделочные работы (отделка 3 эт., восстановление пола) башни	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.4.6.		Монтаж и наладка системы АУПС в башне	кап.ремонт	объект	1	X	X			Выполнено
1.4.7.		Авторский надзор за капитальным ремонтом башни	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.8.		Аварийный ремонт системы водопитания канала Школьный	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.9.		Аварийный ремонт системы водопитания канала Школьный	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.10.		Чистка питьевого канала «Мостовой» на участке от ПК 2+80 до ПК 56 на территории МО «Зеленоградский район».	кап.ремонт	м.п.	1755			X		Выполнено
1.4.11.		Ремонт входной группы башни ЦВС	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.12.		Работы по диммированию системы наружного освещения башни	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.4.13.		Дооборудование вводных автоматических выключателей РУ-0,4 кВ устройством независимого отключения и выполнению селективной релейной защиты ТП 62	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.5.	ЦВ									
1.5.1.		Капитальный ремонт водовода РТС "Южная"	кап. ремонт	м.п.	195			X		Выполнено
1.5.2.		Подключение сушильной камеры к системе отопления административного здания по ул. Литовский Вал, 62-б	кап. ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.5.3.		Ремонтные работы (капитальный ремонт) сети водопровода Д=300 мм по ул. Кирова	кап. ремонт	м.п.	27			X		Выполнено
1.6.	ВКУ пос. Прибрежный									
1.6.1.		Ремонт лаборатории и бытового помещения ВНС	кап.ремонт	пом.	2	X				Выполнено

№№	Структурное подразделение для нужд которого выполняется ремонт	Перечень мероприятий, наименование объекта	Основание	Физические показатели		Сроки выполнения работ (квартал).				Отметка о выполнении
				ед.изм	кол-во	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1.6.2.		Разработка технической документации для выполнения ремонтных работ (капитальный ремонт) сети водопровода Д=200 мм по пер. Заводскому	кап.ремонт	м.п.	890			X		Выполнено
1.6.3		Замена существующего водопровода Д=200 мм по пер. Заводскому (сталь/чугун)	кап.ремонт	элемент	1			X		Выполнено
2	Работы структурных подразделений по водоотведению									
2.1.	ВКУ пос. А.Космодемьянского									
2.1.1.		Капитальный ремонт устройства спуска и подъема в приемный резервуар КНС-4	кап. ремонт	объект	1			X		Выполнено
2.2.	ВКУ пос. Прибрежный									
2.2.1.		Ремонт металлических пролетов отстойника (3 шт.) на очистных сооружениях	кап.ремонт	элемент	3			X		Выполнено
2.2.2.		Ремонт креплений секций азратора 1 линии на ОС по ул. Нансена	кап.ремонт	элемент	1			X		Выполнено
2.2.3.		Обследование металлических пролетов окислителя пос. Прибрежный	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
2.3.	ЦК									
2.3.1.		Капитальный ремонт напорных трубопровод от КНС-10 по ул. Земнухова	кап.ремонт	м.п.	15		X			Выполнено
2.3.2.		Капитальный ремонт главного коллектора Д=1600 мм по ул. Коломенской	кап.ремонт	п.м.	210		X	X		Выполнено
2.3.3.		Разработка проектной документации помещения по ул. Ш. Руставели, д.6, лит.Г из лит.А	кап.ремонт	элемент	1		X			Выполнено
2.3.4.		Перекладка канализационной сети по ул. Артиллерийской, 36	кап. ремонт	м.п.	56		X			Выполнено
2.4.	ЦКОС									
2.4.1.		Установка частотных преобразователей на 5 насосов НСП	кап. ремонт	шт.	5		X			Выполнено
2.4.2.		Аварийный ремонт насосного оборудования НСП	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
3	Работы структурных подразделений по вспомогательному производства									
3.1.	ЦКОС									
3.1.1.		Ремонт благоустройства и камеры приема стоков перед НСП	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
3.2.	РМЦ									
3.2.1.		Ремонт помещения плавильной (производственного помещения) по ул. Советский пр-т, 107, лит.В,В1	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
3.2.2.		Ремонт помещения производственного зания по ул. Советский пр-т, 107, лит.Г,Г1	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
3.3.	Автогараж									
3.3.1.		Установка пожарной сигнализации (АУПС) в боксах гаража	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
3.4.	Энергоучасток									
3.4.1.		Ремонт электродвигателей и электрооборудования по объектам предприятия	кап.ремонт	по предприятию		X	X	X	X	Выполнено
3.5.	Администрация									
3.5.1.		Оптимизация системы АУП и СОУЭ административного здания по ул. Советский пр-т, 107 "А"	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
4	Прочие									
4.1.		Восстановление дорожного покрытия после проведения ремонтных работ	кап.ремонт	по предприятию		X	X	X	X	Выполнено
4.2.		Проведение обязательного технического обследования	кап.ремонт	по предприятию				X		Выполнено