

УТВЕРЖДЕННЫЙ СВОД  
необходимых к исполнению мероприятий капитального характера выполняемых хозяйственным способом  
на 2016 год.

№№	Структурное подразделение для нужд которого выполняется ремонт	Перечень мероприятий, наименование объекта	Основание	Физические показатели		Сроки выполнения работ (квартал).				Отметка о выполнении
				ед.измер	кол-во	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	Работы по структурным подразделениям									
1.1	<b>ЮВС-2</b>									
1.1.1		Ремонт фильтра с заменой дренажа №5	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.1.2		Ремонт воздухоудвки в реагентном хозяйстве ВВН 1-12	кап.ремонт	шт.	1			X	X	Выполнено
1.1.3		Доукомплектование машинного зала КОС дренажным насосом "ГНОМ" Q=100 м <sup>3</sup> , N=11 кВт	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.1.4		Замена затвора Д=500 мм с электроприводом на насосном агрегате №6 1-го подъема (напорный)	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.1.5		Замена обратных клапанов чугунных Д=600 мм насосных агрегатов №4 и №6 1-го подъема	кап.ремонт	шт.	2				X	Выполнено
1.1.6		Замена чугунных сбросных задвижек Д=300 мм отстойников №11 и №12 2-го блока очистных сооружений	кап.ремонт	шт.	4			X		Выполнено
1.1.7		Полная замена отопительных приборов с подводками и арматурой в помещении 2-го блока очистных сооружений	кап. ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.1.8		Капитальный ремонт насоса 20 НДС	кап. ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.1.9		Замена насоса перекачки полиоксихлорида алюминия	кап. ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.1.10		Замена электронного блока US 800-M-12-P-42	кап. ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.1.11		Ремонт ввода (замена деталей) гипохлорита вторичного хлорирования в шахтах РЧВ	кап. ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.2	<b>ЦВС</b>									
1.2.1		Замена расходомера пруд Нескучный	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.2.2		Замена силовых щитов и щитов освещения	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.2.3		Капитальный ремонт насоса	кап.ремонт	шт.	2				X	Выполнено
1.2.4		Ремонт электродвигателя	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.2.5		Замена и монтаж двери	кап.ремонт	шт.	7	X				Выполнено
1.3	<b>ВВС</b>									
1.3.1		Капитальный ремонт задвижек	кап.ремонт	шт.	2				X	Выполнено
1.4	<b>Цех ВНС III-IV подъема</b>									
1.4.1		Замена ЗРА (задвижек) на ВНС	кап.ремонт	шт.	26	X	X	X	X	Выполнено
1.4.2		Комплектование ВНС IV-подъема насосными агрегатами типа КМ	кап. ремонт	шт.	4	X	X		X	Выполнено
1.4.3		Ремонт и замена насосных агрегатов	кап.ремонт	шт.	14	X	X	X		Выполнено
1.4.4		Замена обратных клапанов Д=100 мм на ВНС IV-подъема	кап.ремонт	шт.	1	X		X	X	Выполнено
1.4.5		Замена трубопроводов на ВНС III-IV-подъема Д=50-150 мм	кап.ремонт	м.п.	52,0	X	X	X	X	Выполнено
1.4.6		Установка преобразователей частоты на ВНС IV-подъема	дооборудова ние	шт.	3	X	X			Выполнено
1.4.7		Замена ВРУ на ВНС IV-подъема	кап.ремонт	к-т	1	X	X			Выполнено
1.4.8		Монтаж системы отопления на ВНС IV-подъема	кап.ремонт	объект	4		X	X		Выполнено
1.4.9		Установка электронного блока US 800-M-12-P-42 ВНС ул. Аллея смелых	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.4.10		Изготовление и установка металлической двери на ВНС	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.4	<b>ВКУ п.А.Космодемьянского</b>									
1.4.1		Замена задвижек Д=100-200 мм	кап.ремонт	шт.	6	X	X	X		Выполнено
1.4.2		Ремонт водопроводных колодцев	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.4.3		Ремонт канализационных колодцев	кап.ремонт	шт.	4		X			Выполнено
1.4.4		Замена скважинного насоса	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.4.5		Капитальный ремонт насоса КНС	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.5	<b>ВКУ пос. Чкаловск</b>									
1.5.1		Ремонт и замена ЗРА (задвижек)	кап.ремонт	шт.	10	X	X	X	X	Выполнено
1.5.2		Ремонт канализационных колодцев и камер	кап.ремонт	шт.	4	X	X	X	X	Выполнено
1.5.3		Замена затворов на шиберные задвижки Д=200 мм на всасывающих трубопроводах ЦКНС	кап.ремонт	шт.	3			X		Выполнено
1.5.4		Ремонт кровли, монтаж навеса на ВНС	кап.ремонт	м <sup>2</sup>	22,0				X	Выполнено
1.5.5		Замена водопровода Д=100 чугун от скважины №21 на водопровод ПЭ аналогичного диаметра	кап.ремонт	м.п.	135				X	Выполнено
1.5.6		Замена старых изношенных труб на новые из полиэтиленовых труб	кап.ремонт	м.п.	135	X	X	X	X	Выполнено
1.5.7		Ремонт водопроводных колодцев и камер	кап. ремонт	шт.	8	X		X		Выполнено

№№	Структурное подразделение для нужд которого выполняется ремонт	Перечень мероприятий, наименование объекта	Основание	Физические показатели		Сроки выполнения работ (квартал).				Отметка о выполнении
				ед.измер	кол-во	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1.5.8		Монтаж трубопроводов и ЗРА емкости для сбора остаточных вод на ВНС	кап. ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.5.9		Замена промывочных насосов на ВНС	кап. ремонт	шт.	2		X	X		Выполнено
1.5.10		Подключение насосных агрегатов на БОПВ и УО ВНС	кап. ремонт	шт.	6	X	X			Выполнено
1.5.11		Монтаж дренажных линий с декантатора БОПВ и УО ВНС	кап. ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.5.12		Монтаж трубопроводов на БОПВ и УО ВНС	кап. ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.5.13		Подключение тали электрической на ВНС	кап. ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.5.14		Консервация скважин	кап. ремонт	шт.	6				X	Выполнено
1.5.15		Монтаж навеса на КНС	кап. ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.5.16	Ремонт и замена сетей канализации	кап. ремонт	м.п.	12				X	Выполнено	
1.6	<b>ВКУ пос. Прибрежный</b>									
1.6.1		Ремонт сетей водопровода	кап.ремонт	м.п.	200,0			X	X	Выполнено
1.6.2		Замена водометров на скважинах	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.6.3		Замена задвижек Д=100 мм на КНС	кап.ремонт	шт.	5	X				Выполнено
1.6.4		Ремонт фильтров	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.6.5		Замена задвижки Д=80 мм на КНС-5	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.6.6		Ремонт и замена дистиллятора	кап.ремонт	шт.	1	X		X		Выполнено
1.6.7		Ремонт вытяжного шкафа в лаборатории ВНС	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.6.8		Замена и ремонт электродвигателей скважинных насосов	кап.ремонт	шт.	1	X			X	Выполнено
1.6.9		Монтаж врезки для промывки и отбора проб воды на скважине	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.6.10		Ремонт насосов на КНС	кап.ремонт	шт.	6	X			X	Выполнено
1.6.11		Капитальный ремонт азраторов на ОС	кап.ремонт	шт.	18	X		X	X	Выполнено
1.6.12		Ремонт поглощающего фильтра на ЛОС ул. Нансена	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.6.13		Замена аккумулятора на аварийном дизель-генераторе	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.6.14		Ремонт кровли на ОС	кап.ремонт	объект	1	X				Выполнено
1.6.15		Ремонт фасада производственного здания	кап.ремонт	объект	1				X	Выполнено
1.6.16		Ремонт бытовой комнаты на КНС	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.7	<b>Цех водопровода</b>									
1.7.1		Ремонт сетей водопровода	кап.ремонт	м.п.	156,6	X	X	X	X	Выполнено
1.7.2		Ремонт и замена водопроводных вводов	кап.ремонт	м.п.	1868,9	X	X	X	X	Выполнено
1.7.3		Ремонт и замена ЗРА свыше 100 мм	кап.ремонт	шт.	64	X	X	X	X	Выполнено
1.7.4		Ремонт и замена ЗРА до 100 мм (включительно)	кап.ремонт	шт.	147	X	X	X	X	Выполнено
1.7.5		Ремонт колодцев	кап.ремонт	шт.	53	X	X	X	X	Выполнено
1.7.6		Капитальный ремонт насосов НДНМ-4, "Атлантик"	кап.ремонт	шт.	3		X		X	Выполнено
1.8	<b>Цех канализации</b>									
1.8.1		Ремонт участков канализационной сети по городу	кап.ремонт	м.п.	102,0	X	X	X	X	Выполнено
1.8.2		Ремонт колодцев	кап.ремонт	шт.	65	X	X	X	X	Выполнено
1.8.3		Изготовление и монтаж металлической двери	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.8.4		Перекрытие камеры гашения главного коллектора ж.б плитами	кап.ремонт	шт.	8	X				Выполнено
1.8.5		Капитальный ремонт шандоры	кап.ремонт	шт.	2		X			Выполнено
1.8.6		Капитальный ремонт лебедки	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.9	<b>Цех КНС</b>									
1.9.1		Замена насосных агрегатов и вакуумных насосов ВВН 1-6 на КНС	кап.ремонт	шт.	3			X	X	Выполнено
1.9.2		Замена задвижек на КНС	кап.ремонт	шт.	3			X	X	Выполнено
1.9.3		Замена обратных клапанов Д=250 мм - 3 шт, Д=150 мм - 3 шт.	кап.ремонт	шт.	2			X	X	Выполнено
1.9.4		Капитальный ремонт обратных клапанов	кап.ремонт	шт.	9	X	X	X	X	Выполнено
1.9.5		Капитальный ремонт насоса	кап.ремонт	шт.	7	X		X	X	Выполнено
1.9.6		Капитальный ремонт задвижки	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.9.7		Ремонт трубопровода в приемном резервуаре КНС	кап.ремонт	м.п.	1				X	Выполнено
1.10	<b>ЦКОС</b>									
1.10.1		Ремонт системы отопления РНС Горная	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.10.2		Капитальный ремонт насоса ЦКОС	кап.ремонт	шт.	1	X				Выполнено
1.10.3		Капитальный ремонт centrifуги ОКОС	кап.ремонт	шт.	2		X		X	Выполнено
1.10.4		Ремонт редуктора НСП п. Комодьянского	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.10.5		Замена электропроводки ОКОС	кап.ремонт	м.п.	509			X		Выполнено
1.10.6		Ремонт обшивки стен емкостей ОКОС	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.10.7		Замена подшипников НСП п.Космодьянского	кап.ремонт	объект	1			X		Выполнено
1.10.8		Замена обратного клапана НСП п.Космодьянского	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено

№№	Структурное подразделение для нужд которого выполняется ремонт	Перечень мероприятий, наименование объекта	Основание	Физические показатели		Сроки выполнения работ (квартал).				Отметка о выполнении
				ед.измер	кол-во	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1.10.9		Замена задвижек РНС Горная	кап.ремонт	шт.	3			X		Выполнено
1.10.10		Установка преобразователя частоты ОКОС	кап.ремонт	шт.	2			X		Выполнено
1.10.11		Установка препродохранителя высоковольтного ОКОС	кап.ремонт	шт.	3			X		Выполнено
1.10.12		Замена нагревательного элемента электродогревателя ГКНС ЦБК-1	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.10.13		Изготовление металлической двери	кап.ремонт	шт.	1				X	Выполнено
1.11	<b>УВДП</b>									
1.11.1		Восстановление покрытия дорог и тротуаров после проведения ремонтных работ	кап.ремонт	м <sup>2</sup>	922,5	X	X	X	X	Выполнено
1.12	<b>Энергоучасток</b>									
1.12.1		Выполнение эл.монтажных работ по объектам предприятия	кап.ремонт		по предприятию	X	X	X	X	Выполнено
1.13	<b>ЦДС</b>									
1.13.1		Капитальный ремонт опрессовывателя						0,85		Выполнено
1.14	<b>Пожарные гидранты</b>									
1.14.1	ВКУ п. А.Космодемьянского	Замена пожарного гидранта в ВК по ул. Алданской, д.24а	кап.ремонт	шт.	1		X			Выполнено
1.14.2	ВКУ п. Чкаловск	Ремонт и замена пожарных гидрантов	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.14.3	ВКУ п. Прибрежный	Ремонт и замена пожарных гидрантов	кап.ремонт	шт.	1			X		Выполнено
1.14.4	Цех водопровода	Ремонт и замена пожарных гидрантов	кап.ремонт	шт.	89	X	X	X	X	Выполнено
1.14.5	РМЦ	Ремонт пожарных гидрантов	кап.ремонт	шт.	24	X	X	X		Выполнено